

Г. МИНСК, ПРОМУЗЕЛ “КОЛЯДИЧИ”, УЛ. ПРОЕКТИРУЕМАЯ, 22

Общая площадь объекта

3856 м2

Площадь земельного участка

1, 25 га

Срок действия инвест.договора

до 09.2025

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Степень общей готовности объекта

56%

Объем фактических затрат

9 млн. руб. без НДС

Объем произведенных работ:

- наружные сети водопровода и канализации — 80 %
- монтаж ж/б конструкций, свай, перекрытий — 100 %
- монтаж металлоконструкций — 97 %
- бетонная подготовка под полы — 100 %
- монтаж сэндвич-панелей — 100 %
- устройство кровли АБК — 95 %
- монтаж котельной — 85 %
- прокладка наружного газопровода — 50 %

Оставшийся объем работ:

- устройство кровли производственного комплекса
- внутренние перегородки
- внутренние и наружные инженерные сети
- отделочные работы
- монтаж оборудования и пусконаладочные работы
- благоустройство прилегающей территории

